



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma parcial do Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas
Local: Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, n. 10, Jardim Mirante de Sumaré, Hortolândia/SP

ITEM	SERVIÇO	R\$ TOTAL	01 jan/20	02 fev/20	03 mar/20	04 abr/20	05 mai/20	06 jun/20	07 jul/20	08 ago/20	09 set/20	10 out/20	11 nov/20	12 dez/20	13 jan/21	14 fev/21	15 mar/21	16 abr/21	17 mai/21	18 jun/21
1	CANTEIRO DE OBRAS	231.337,57	% Período: R\$ Período	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24	5,55% R\$ 12.839,24
2	SERVIÇOS INICIAIS	272.072,37	% Período: R\$ Período	50,00% R\$ 136.036,19	50,00% R\$ 136.036,19	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	321.463,83	% Período: R\$ Período	- R\$ -	30,00% R\$ 96.439,15	40,00% R\$ 128.585,53	30,00% R\$ 96.439,15	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
4	PAREDES E PAINES	236.165,29	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 47.233,06	20,00% R\$ 47.233,06	20,00% R\$ 47.233,06	20,00% R\$ 47.233,06	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.514,21	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 2.902,84	20,00% R\$ 2.902,84	20,00% R\$ 2.902,84	20,00% R\$ 2.902,84	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	344.232,72	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 34.423,27	12,00% R\$ 41.307,93	15,00% R\$ 51.634,91	15,00% R\$ 51.634,91	15,00% R\$ 51.634,91	13,00% R\$ 44.750,25	10,00% R\$ 34.423,27	6,00% R\$ 20.653,96	4,00% R\$ 13.769,31
7	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / METÁLICAS	130.707,95	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 13.070,80	12,00% R\$ 15.684,95	15,00% R\$ 19.606,19	15,00% R\$ 19.606,19	15,00% R\$ 19.606,19	13,00% R\$ 16.992,03	10,00% R\$ 13.070,80	6,00% R\$ 7.842,48	4,00% R\$ 5.228,32
8	COBERTURA E FACHADAS	1.760.955,02	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	8,00% R\$ 140.876,40	10,00% R\$ 176.095,50	10,00% R\$ 176.095,50	11,00% R\$ 193.705,05	11,00% R\$ 193.705,05	10,00% R\$ 176.095,50	10,00% R\$ 176.095,50	10,00% R\$ 176.095,50	6,00% R\$ 105.657,30	4,00% R\$ 70.438,20	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
9	REVESTIMENTOS DE PAREDE	416.426,80	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	12,50% R\$ 52.053,35	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
10	REVESTIMENTO DE PISO	590.080,99	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 118.016,20	20,00% R\$ 118.016,20	20,00% R\$ 118.016,20	20,00% R\$ 118.016,20	20,00% R\$ 118.016,20	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
11	FORROS	231.893,54	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	5,00% R\$ 11.594,68	20,00% R\$ 46.378,71	20,00% R\$ 46.378,71	20,00% R\$ 46.378,71	20,00% R\$ 46.378,71	10,00% R\$ 23.189,35	5,00% R\$ 11.594,68	- R\$ -	- R\$ -
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	986.517,22	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	3,00% R\$ 29.595,52	5,00% R\$ 49.325,86	7,00% R\$ 69.056,21	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	8,00% R\$ 78.921,38	7,00% R\$ 69.056,21	4,00% R\$ 39.460,69	2,00% R\$ 19.730,34	- R\$ -
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.506.650,19	% Período: R\$ Período	- R\$ -	2,00% R\$ 50.133,00	4,00% R\$ 100.266,01	4,00% R\$ 100.266,01	6,00% R\$ 150.399,01	7,00% R\$ 175.465,51	7,50% R\$ 187.998,76	8,00% R\$ 200.532,02	8,00% R\$ 200.532,02	8,00% R\$ 200.532,02	8,00% R\$ 200.532,02	8,00% R\$ 200.532,02	7,50% R\$ 187.998,76	6,00% R\$ 150.399,01	5,00% R\$ 125.332,51	4,00% R\$ 100.266,01	3,00% R\$ 75.199,51
14	REDE DE GASES MEDICINAIS	344.603,20	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 34.460,32	12,00% R\$ 41.352,38	12,00% R\$ 41.352,38	14,00% R\$ 48.244,45	16,00% R\$ 55.136,51	16,00% R\$ 55.136,51	15,00% R\$ 51.690,48	5,00% R\$ 17.230,16
15	AR CONDICIONADO	884.257,90	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	2,00% R\$ 17.685,16	3,00% R\$ 26.527,74	6,00% R\$ 53.055,47	8,00% R\$ 70.740,63	10,00% R\$ 88.425,79	10,00% R\$ 88.425,79	11,00% R\$ 97.268,37	11,00% R\$ 97.268,37	10,00% R\$ 88.425,79	10,00% R\$ 88.425,79	7,00% R\$ 61.898,05	2,00% R\$ 17.685,16
16	PINTURA	516.692,56	% Período: R\$ Período	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	3,00% R\$ 15.500,78	8,00% R\$ 41.335,40	21,00% R\$ 108.505,44	21,00% R\$ 108.505,44	21,00% R\$ 108.505,44	17,00% R\$ 87.837,74	9,00% R\$ 46.502,33
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.346,58	% Período: R\$ Período	21,00% R\$ 8.682,78	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	79,00% R\$ 32.663,80
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	764.671,77	% Período: R\$ Período	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28	5,55% R\$ 42.439,28
Total Mensal			R\$ 199.997,49	R\$ 337.886,86	R\$ 501.835,04	R\$ 524.638,10	R\$ 498.062,30	R\$ 553.581,97	R\$ 644.620,70	R\$ 636.946,63	R\$ 637.022,24	R\$ 713.298,14	R\$ 907.154,66	R\$ 882.200,10	R\$ 860.282,38	R\$ 817.463,94	R\$ 704.682,81	R\$ 506.161,70	R\$ 405.197,58	R\$ 263.557,09
Total Acumulado			R\$ 199.997,49	R\$ 537.884,35	R\$ 1.039.719,38	R\$ 1.564.357,48	R\$ 2.062.419,78	R\$ 2.616.001,74	R\$ 3.260.622,44	R\$ 3.897.569,08	R\$ 4.534.591,32	R\$ 5.247.889,46	R\$ 6.155.044,12	R\$ 7.037.244,22	R\$ 7.897.526,59	R\$ 8.714.990,53	R\$ 9.419.673,34	R\$ 9.925.835,04	R\$ 10.331.032,62	R\$ 10.594.589,71
Percentual Mensal			1,89%	3,19%	4,74%	4,95%	4,70%	5,23%	6,08%	6,01%	6,01%	6,73%	8,56%	8,33%	8,12%	7,72%	6,65%	4,78%	3,82%	2,49%
Percentual Acumulado			1,89%	5,08%	9,81%	14,77%	19,47%	24,69%	30,78%	36,79%	42,80%	49,53%	58,10%	66,42%	74,54%	82,26%	88,91%	93,69%	97,51%	100,00%