

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA****OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS**

RUA: MARIA CATARINA VASCONCELLOS PINHEIRO, 65 - PARQUE ODIMAR - HORTOLÂNDIA / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.129,12	5.129,12			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.117,92	3.117,92			
MOVIMENTO DE TERRA	532,50	532,50			
INFRAESTRUTURA	49.853,86	49.853,86			
SUPERESTRUTURA	25.554,86	10.221,94	15.332,92		
PAREDES E PAINÉIS	17.988,57	17.988,57			
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.713,35		1.713,35		
ESQUADRIAS METÁLICAS	58.770,55	11.754,11	29.385,28	17.631,16	
COBERTURA	6.469,49			6.469,49	
REVESTIMENTOS DE PAREDES	10.326,08			5.163,04	5.163,04
FORROS	1.931,44			1.931,44	
PISOS	17.916,14				17.916,14
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.317,05			5.326,82	7.990,23
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	119.182,47		35.754,74	35.754,74	47.672,99
PINTURA	34.100,64				34.100,64
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.766,40	15.441,60	15.441,60	15.441,60	15.441,60
TOTAL (R\$)	427.670,44	114.039,62	97.627,89	87.718,29	128.284,64