

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: DUPLICAÇÃO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIÁRIO DE LIGAÇÃO À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIÇÃO DO CÓRREGO JACUBA

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|----------------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.791.614,22 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | R\$ 4.689.142,93 |
| 3 | DRENAGEM | R\$ 1.765.734,27 |
| 4 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO | R\$ 12.189.336,24 |
| 5 | TRAVESSIAS DE PEDESTRES | R\$ 116.895,35 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 10.178.222,02 |
| 7 | SINALIZAÇÃO | R\$ 427.662,40 |
| 8 | TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO | R\$ 618.207,26 |
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 2.606.718,44 |
| | | R\$ 35.383.533,13 |

ACUM

| jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,78 | R\$ 348.951,76 |
| R\$ 937.828,59 | R\$ 937.828,59 | R\$ 937.828,59 | R\$ 937.828,59 | R\$ 937.828,57 | | | |
| | R\$ 706.293,71 | R\$ 529.720,28 | R\$ 529.720,28 | | | | |
| R\$ 1.218.933,62 | R\$ 2.437.867,25 | R\$ 2.437.867,25 | R\$ 2.437.867,25 | R\$ 1.218.933,62 | R\$ 1.218.933,62 | R\$ 1.218.933,63 | |
| | | | | | R\$ 58.447,68 | R\$ 58.447,67 | |
| | R\$ 1.017.822,20 | R\$ 1.017.822,20 | R\$ 2.035.644,40 | R\$ 2.035.644,40 | R\$ 2.035.644,40 | R\$ 2.035.644,42 | |
| | | | | | | | R\$ 427.662,40 |
| | | R\$ 103.034,54 | R\$ 103.034,54 | R\$ 103.034,54 | R\$ 103.034,54 | R\$ 103.034,54 | R\$ 103.034,56 |
| R\$ 782.015,53 | R\$ 521.343,69 | R\$ 260.671,84 | R\$ 208.537,48 | R\$ 208.537,48 | R\$ 208.537,48 | R\$ 208.537,48 | R\$ 208.537,46 |
| R\$ 3.287.729,52 | R\$ 5.970.107,22 | R\$ 5.635.896,48 | R\$ 6.601.584,32 | R\$ 4.852.930,39 | R\$ 3.973.549,50 | R\$ 3.973.549,52 | R\$ 1.088.186,18 |
| R\$ 3.287.729,52 | R\$ 9.257.836,74 | R\$ 14.893.733,22 | R\$ 21.495.317,54 | R\$ 26.348.247,93 | R\$ 30.321.797,43 | R\$ 34.295.346,95 | R\$ 35.383.533,13 |

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141