

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: "IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DE LIGAÇÃO DA AV. AMÉLIA BASSO BREDÀ À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIÇÃO DO CÓRREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FÉRREA"

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.979.950,97	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,58	R\$ 581.662,59
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 11.444.212,94	R\$ 572.210,65	R\$ 2.288.842,59	R\$ 2.288.842,59	R\$ 2.288.842,59	R\$ 1.144.421,29	R\$ 1.144.421,29	R\$ 1.144.421,29	R\$ 572.210,65				
3	DRENAGEM	R\$ 7.137.772,95		R\$ 1.427.554,59	R\$ 1.427.554,59	R\$ 1.427.554,59	R\$ 1.427.554,59	R\$ 713.777,30			R\$ 356.888,65	R\$ 356.888,64		
4	INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIÁRIO CENTRAL E LUIZ CAMILO CAMARGO	R\$ 2.247.641,73									R\$ 561.910,43	R\$ 561.910,43	R\$ 561.910,43	R\$ 561.910,44
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 30.374.003,36				R\$ 1.518.700,17	R\$ 1.518.700,17	R\$ 3.037.400,34	R\$ 3.037.400,34	R\$ 3.037.400,34	R\$ 4.556.100,50	R\$ 4.556.100,50	R\$ 4.556.100,50	R\$ 4.556.100,50
6	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 1.300.894,52											R\$ 650.447,26	R\$ 650.447,26
7	PONTES - OAE	R\$ 2.981.595,60			R\$ 745.398,90	R\$ 745.398,90	R\$ 745.398,90	R\$ 745.398,90						
8	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	R\$ 13.827.959,30			R\$ 967.957,15	R\$ 967.957,15	R\$ 967.957,15	R\$ 967.957,15	R\$ 967.957,15	R\$ 967.957,15	R\$ 2.074.193,90	R\$ 2.074.193,90	R\$ 2.074.193,90	R\$ 1.797.634,70
9	TRAVESSIAS DE PEDESTRES	R\$ 135.322,03									R\$ 135.322,03			
10	TRAVESSIA FÉRREA - OAE	R\$ 2.856.837,05		R\$ 428.525,56	R\$ 571.367,41	R\$ 571.367,41	R\$ 714.209,26	R\$ 285.683,71	R\$ 285.683,70					
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.523.990,84	R\$ 652.399,08	R\$ 652.399,08	R\$ 456.679,36	R\$ 456.679,36	R\$ 456.679,36	R\$ 456.679,36	R\$ 456.679,36	R\$ 456.679,36	R\$ 652.399,08	R\$ 652.399,08	R\$ 652.399,08	R\$ 521.919,28
		R\$ 85.810.181,29	R\$ 1.806.272,31	R\$ 5.378.984,40	R\$ 7.039.462,58	R\$ 8.558.162,75	R\$ 7.556.583,30	R\$ 7.932.980,63	R\$ 6.473.804,42	R\$ 5.615.910,08	R\$ 8.918.477,17	R\$ 8.783.155,13	R\$ 9.076.713,75	R\$ 8.669.674,77
ACUM			R\$ 1.806.272,31	R\$ 7.185.256,71	R\$ 14.224.719,29	R\$ 22.782.882,04	R\$ 30.339.465,34	R\$ 38.272.445,97	R\$ 44.746.250,39	R\$ 50.362.160,47	R\$ 59.280.637,64	R\$ 68.063.792,77	R\$ 77.140.506,52	R\$ 85.810.181,29