



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Construção de Vestiários do Campo de Futebol do Jd. Santiago
Local: Rua Ceará - Jardim Santiago – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021
SERVIÇOS PRELIMINARES	19.392,73	19.392,73			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.421,31	8.421,31			
MOVIMENTO DE TERRA	5.558,80	5.558,80			
INFRAESTRUTURA	51.155,42	51.155,42			
SUPERESTRUTURA	58.012,72	17.403,82	40.608,90		
ALVENARIA E PAINÉIS	50.612,49		50.612,49		
ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.553,56		4.776,78	4.776,78	
ESQUADRIAS METÁLICAS / GRADIS	46.059,45		13.817,84	23.029,73	9.211,88
COBERTURA	53.451,78		26.725,89	26.725,89	
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	28.210,68		8.463,20	19.747,48	
PISOS	17.230,61			17.230,61	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	49.969,49	4.996,95	9.993,90	9.993,90	24.984,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.180,46	5.018,05	10.036,09	10.036,09	25.090,23
PINTURA	16.100,10				16.100,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.161,27				6.161,27
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.171,84	5.292,96	5.292,96	5.292,96	5.292,96
TOTAL (R\$)	491.242,71	117.240,04	170.328,05	116.833,44	86.841,18