



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Centro Poliesportivo Nelson Cancian
Local: Rua João Barreto da Silva, 505 - Jardim Nova Hortolândia - Hortolândia - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	set/2021	out/2021	nov/2021
ETAPA I - ITENS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO OGU 1.032.342-82/2016				
Demolições e Retiradas	3.182,00	3.182,00		
Cabos	119.835,91	5.991,80	71.901,55	41.942,56
Eletrodutos e Caixas de Passagem	25.663,08	12.831,54	12.831,54	
Quadro e Painéis de Distribuição	9.533,35		4.766,68	4.766,67
Dispositivos de Proteção	8.424,24		4.212,12	4.212,12
SPDA	2.338,96	1.169,48	1.169,48	
Outros	6.187,70			6.187,70
Serviços Complementares	19.206,70	3.841,34	15.365,36	
Administração Local	4.722,11	1.574,04	1.574,04	1.574,03
ETAPA II - ITENS SOMENTE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO				
Serviços Preliminares	4.866,13	4.866,13		
Interruptores e Tomadas	1.153,20	115,32	691,92	345,96
Luminárias e Projetores	29.264,99	2.926,50	14.632,50	11.705,99
Cabos	54.250,65	16.275,20	27.125,33	10.850,12
Eletrodutos e Caixas de Passagem	1.893,08	1.893,08		
Quadro e Painéis de Distribuição	2.379,18		2.379,18	
Dispositivos de Proteção	8.648,71	2.594,61	6.054,10	
SPDA	7.589,83	3.794,92	3.794,91	
Outros	2.679,65			2.679,65
Administração Local	33.531,97	11.177,32	11.177,32	11.177,33
TOTAL (R\$)	345.351,44	72.233,28	177.676,03	95.442,13