



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN**  
**LOCAL: RUA JOÃO BARRETO DA SILVA, Nº 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLÂNDIA / SP**

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.243,52	6.243,52					
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	21.217,73	21.217,73					
REVESTIMENTOS	325.223,70	81.305,93	162.611,85	81.305,92			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA DA PISCINA	460.294,73	92.058,95	184.117,89	184.117,89			
RETIRADA DE ENTULHO	10.816,00	10.816,00					
SALÃO MULTIUSO	267.928,21			133.964,11	133.964,10		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	140.512,03				70.256,02	70.256,01	
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	46.017,27				46.017,27		
REPAROS E FORRO	159.240,25					127.392,20	31.848,05
PISOS	207.271,60				103.635,80	103.635,80	
PINTURA	83.629,43						83.629,43
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.842,08						20.842,08
REDE ELÉTRICA EXTERNA AO LADO DO SALÃO MULTIUSO	55.763,76					55.763,76	
REDE ELÉTRICA DAS PISCINAS	57.139,76				57.139,76		
COBERTURA DE SANITÁRIOS E PORTARIA	86.909,80						86.909,80
REFORMAS DOS SANITÁRIOS	38.695,05			38.695,05			
QUADRA DE AREIA	234.034,51				78.011,50	78.011,50	78.011,51
SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES	148.706,22					74.353,11	74.353,11
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.943,36	28.990,56	28.990,56	28.990,56	28.990,56	28.990,56	28.990,56
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.544.429,01</b>	<b>240.632,69</b>	<b>375.720,30</b>	<b>467.073,53</b>	<b>518.015,01</b>	<b>538.402,94</b>	<b>404.584,54</b>