



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA - FASES 1 E 2

Local: RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA, JARDIM ADELAIDE - HORTOLÂNDIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022
FASE 1					
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.504,81	9.223,67	5.759,50	5.759,50	5.762,14
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1.169,90	1.169,90			
MOVIMENTO DE TERRA	228.716,47	80.050,76	80.050,76	68.614,95	
DRENAGEM	578.647,83	202.526,74	202.526,74	173.594,35	
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS	497.154,76		149.146,43	198.861,90	149.146,43
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.494,89			2.247,45	2.247,44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.771,52	10.442,88	10.442,88	10.442,88	10.442,88
FASE 2					
SERVIÇOS PRELIMINARES	20.616,17			12.039,84	8.576,33
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	8.315,98			8.315,98	
DRENAGEM	108.962,38			108.962,38	
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E PASSEIOS	546.762,85			191.367,00	355.395,85
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	23.622,20				23.622,20
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.885,76			10.442,88	10.442,88
TOTAL (R\$)	2.107.625,52	303.413,95	447.926,31	790.649,11	565.636,15