



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Construção de Vestiários do Campo de Futebol do Jd. Santiago
Local: Rua Ceará - Jardim Santiago – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022
SERVIÇOS PRELIMINARES	19.875,82	19.875,82			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.897,62	8.897,62			
MOVIMENTO DE TERRA	6.827,95	6.827,95			
INFRAESTRUTURA	57.299,84	57.299,84			
SUPERESTRUTURA	69.938,89	20.981,67	48.957,22		
ALVENARIA E PAINÉIS	61.278,25		61.278,25		
ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.694,76		6.847,38	6.847,38	
ESQUADRIAS METÁLICAS / GRADIS	57.522,40		17.256,72	28.761,20	11.504,48
COBERTURA	57.181,99		28.591,00	28.590,99	
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	31.033,67		9.310,10	21.723,57	
PISOS	22.078,37			22.078,37	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	57.824,04	5.782,40	11.564,81	11.564,81	28.912,02
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.572,18	6.157,22	12.314,44	12.314,44	30.786,08
PINTURA	20.289,15				20.289,15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.926,73				6.926,73
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.372,16	9.343,04	9.343,04	9.343,04	9.343,04
TOTAL (R\$)	589.613,82	135.165,56	205.462,96	141.223,80	107.761,50