



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
SERVIÇOS PRELIMINARES					
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
MOVIMENTO DE TERRA					
INFRAESTRUTURA					
SUPERESTRUTURA					
ALVENARIA E PAINÉIS					
ESQUADRIAS DE MADEIRA					
ESQUADRIAS METÁLICAS / GRADIS					
COBERTURA					
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO					
PISOS					
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
PINTURA					
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
TOTAL (R\$)					



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
SERVIÇOS PRELIMINARES	27.954,75	27.954,75			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.395,28	23.395,28			
MOVIMENTO DE TERRA	8.672,35	8.672,35			
INFRAESTRUTURA	57.004,88	57.004,88			
SUPERESTRUTURA	55.995,17	16.798,55	39.196,62		
ALVENARIA E PAINÉIS	63.193,14		63.193,14		
ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.363,20		6.681,60	6.681,60	
ESQUADRIAS METÁLICAS / GRADIS	122.903,63		36.871,09	61.451,82	24.580,72
COBERTURA	68.940,14		34.470,07	34.470,07	
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	35.260,50		10.578,15	24.682,35	
PISOS	23.505,40			23.505,40	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.388,62	6.438,86	12.877,72	12.877,72	32.194,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.798,89	4.779,89	9.559,78	9.559,78	23.899,44
PINTURA	17.306,97				17.306,97
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.396,49				5.396,49
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.445,12	5.861,28	5.861,28	5.861,28	5.861,28
TOTAL (R\$)	658.524,53	150.905,84	219.289,45	179.090,02	109.239,22

PEDRO PAULO PEDROZ
Assinado de forma digital por PEDRO PAULO PEDROZ
O:32882
145802
Dados: 2023.03.24 10:38:10 -03'00'



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Campo de Futebol do Jardim Santo André
Local: Rua Emile Cristiene Geovane, s/n - Parque Santo André – Hortolândia/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023
REPASSE Ficha 783 Cod. Aplicação 05.800.0008	R\$ 382.000,00	R\$ 100.757,38	R\$ 121.912,16	R\$ 95.942,32	R\$ 63.388,14
CONTRAPARTIDA Ficha 781 Cod. Aplicação 01.800.0008	R\$ 276.524,53	R\$ 50.148,46	R\$ 97.377,29	R\$ 83.147,70	R\$ 45.851,08
TOTAL (R\$)	R\$ 658.524,53	R\$ 150.905,84	R\$ 219.289,45	R\$ 179.090,02	R\$ 109.239,22

Hortolândia, 27 de março 2023.

GLEGUER
ZORZIN:245
78884848

Assinado de forma
digital por GLEGUER
ZORZIN:24578884848
Dados: 2023.03.28
10:55:51 -03'00'

Gleguer Zorzin
Secretário de Esporte e Lazer



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA REPASSE E CONTRAPARTIDA

Descrição	Total (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
REPASSE	382.000,00				
		100.757,38	121.912,16	95.942,32	63.388,14
CONTRAPARTIDA	276.524,54				
		50.148,46	97.377,29	83.147,70	45.851,09
TOTAL	658.524,53	150.905,84	219.289,45	179.090,02	109.239,22



Documento assinado digitalmente

PEDRO PAULO PEDROZO
Data: 27/03/2023 09:31:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>