

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

Objeto: Construção de Vestiários, Instalação de alambrado e gramado do Campo de Futebol do Jd. Nova Europa ETAPAS I e II
Local: Campo do Jardim Nova Europa – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição	Total (R\$)	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
ETAPA I				
SERVIÇOS PRELIMINARES	13.441,10	6.720,55	3.360,28	3.360,27
LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIÇÕES	29.554,57	29.554,57		
INFRAESTRUTURA	24.647,70	24.647,70		
SUPERESTRUTURA	34.019,67	17.009,84	17.009,83	
ALVENARIA E PAINÉIS	38.495,55	19.247,78	19.247,77	
ESQUADRIAS METÁLICAS	32.556,02		6.511,20	26.044,82
COBERTURA	27.231,70		10.892,68	16.339,02
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	18.330,97		5.499,29	12.831,68
PISOS	15.823,09	2.373,46	8.702,70	4.746,93
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.967,42	8.690,23	14.483,71	5.793,48
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.317,84			22.317,84
PINTURA	14.502,65			14.502,65
GRADIS	75.922,55	53.145,79	22.776,76	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	166.628,01		91.645,41	74.982,60
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.468,16	19.822,72	19.822,72	19.822,72
ETAPA II				
SERVIÇOS PRELIMINARES	9.435,74		4.717,87	4.717,87
GRADIS	286.116,87		143.058,44	143.058,43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.182,40		3.591,20	3.591,20
TOTAL (R\$)	904.642,01	181.212,64	371.319,86	352.109,51